Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

Kunde:	CEFA
Projektnummer:	1005797
Anlagentyp:	BR 449_IP lower center cover+Glove box_LHD_VAC_TOOL_1+0_1+0
Baujahr:	2024

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

Inhaltsverzeichnis:

1.) **Niederohmmessung nach DIN VDE 0413 Teil 4 und Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600**

2.) **Isolationsmessung nach DIN VDE 0100 Teil 610**

3.) **Profinetmessung**

4.) **Offene Punkte**

Niederohmmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	14.03.25
Projektnummer: 1005797	**durchgeführt von:**	Florian Biechl
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+Glove box_LHD_VAC_TOOL_1+0_1+0	**Messgerät:**	FLUKE 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:			
Ort	Bezeichnung	BMK-Nummer	Messwerte in OHM
LT01			
Messpunkt Ende 1	PE-Schiene-Einspeisung		< 0,10
Messpunkt Ende 2	Grundgestell		< 0,10
Messpunkt Ende 3	Grundplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 4	LT01.X01 Klemmkasten		< 0,10
Messpunkt Ende 5	LT01.X01 Montageplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 6	LT01.X01 Deckel		< 0,10
Messpunkt Ende 7	LT01.X01 PE-Klemmen		< 0,10
Messpunkt Ende 8	LT01.HS01.X01 Klemmkasten		< 0,10
Messpunkt Ende 9	LT01.HS01.X01 Montageplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 10	LT01.HS01.X01 Deckel		< 0,10
Messpunkt Ende 11	LT01.HS01.X01 PE-Klemmen		< 0,10
Messpunkt Ende 12	Spannrahmen		< 0,10
Messpunkt Ende 13			
UT01			
Messpunkt Ende 1	PE-Schiene-Einspeisung		< 0,10
Messpunkt Ende 2	Grundgestell		< 0,10
Messpunkt Ende 3	Grundplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 4	UT01.X01 Klemmkasten		< 0,10

zu prüfen:			
Ort	Bezeichnung	BMK-Nummer	Messwerte in OHM
Messpunkt Ende 5	UT01.X01 Montageplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 6	UT01.X01 Deckel		< 0,10
Messpunkt Ende 7	UT01.X01 PE-Klemmen		< 0,10
Messpunkt Ende 8	UT01.X02 Klemmkasten		< 0,10
Messpunkt Ende 9	UT01.X02 Montageplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 10	UT01.X02 Deckel		< 0,10
Messpunkt Ende 11	UT01.X02 PE-Klemmen		< 0,10
Messpunkt Ende 12	UT01.X02 Klemmkasten		< 0,10
Messpunkt Ende 13	Grundplatte Shuttle		< 0,10
Messpunkt Ende 14			
Messpunkt Ende 15			

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	14.03.2025
Projektnummer: 1005797	**durchgeführt von:**	Florian Biechl
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+Glove box_LHD_VAC_TOOL_1+0_1+0	**Messgerät:**	FLUKE 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Messung ausgef. Zwischen	Isolations-Widerstand in Megaohm	Prüfspannung in Volt
=HA.01+UT01-EBG1	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.01+UT01-EBG2	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.01+UT01-EBG3	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.01+UT01-EBG4	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.02+UT01-EBG1	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.02+UT01-EBG2	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.02+UT01-EBG3	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.02+UT01-EBG4	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.03+UT01-EBG1	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.03+UT01-EBG2	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.03+UT01-EBG3	HLP 400W / 230V	L-PE	550	521
=HA.04+UT01-EBG1	HLP 250W / 230V	L-PE	550	521
=HA.05+UT01-EBG1	HLP 250W / 230V	L-PE	550	521

Profinetmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	18.10.24
Projektnummer: 1005797	**durchgeführt von:**	Florian Biechl
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+Glove box_LHD_VAC_TOOL_1+0_1+0	**Messgerät:**	WIREEXPERT 4500
Baujahr: 2024	**Messgerät Nr.**	462

zu prüfen:				
Betriebsmittel				Messung o.k
				siehe Protokoll

Offene Punkte

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	
Projektnummer: 1005797	**durchgeführt von:**	
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+Glove box_LHD_VAC_TOOL_1+0_1+0	**n.i.O. Durchführungsdatum:**	
Baujahr: 2024	**durchgeführt von:**	

Offene Punkte	entf.	i.O.	n.i.O	Maßnahme	Zuständig	Termin