Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

Kunde:	CEFA
Projektnummer:	1005799
Anlagentyp:	BR 449_IP top pad_LHD/RHD_ITG_TOOL_1_1
Baujahr:	2024

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

Inhaltsverzeichnis:

1.) **Niederohmmessung nach DIN VDE 0413 Teil 4 und Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600**

2.) **Isolationsmessung nach DIN VDE 0100 Teil 610**

3.) **Profinetmessung**

4.) **Offene Punkte**

Niederohmmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	13.03.25
Projektnummer: 1005799	**durchgeführt von:**	Florian Biechl
Anlagentyp: BR 449_IP top pad_LHD/RHD_ITG_TOOL_1_1	**Messgerät:**	FLUKE 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:			
Ort	Bezeichnung	BMK-Nummer	Messwerte in OHM
LT01			
Messpunkt Ende 1	PE-Schiene-Einspeisung		< 0.10
Messpunkt Ende 2	Grundgestell		< 0.10
Messpunkt Ende 3	Grundplatte		< 0.10
Messpunkt Ende 4	LT01.X01 Klemmkasten		< 0.10
Messpunkt Ende 5	LT01.X01 Montageplatte		< 0.10
Messpunkt Ende 6	LT01.X01 Deckel		< 0.10
Messpunkt Ende 7	LT01.X01 PE-Klemmen		< 0.10
Messpunkt Ende 8	Ventilinsel 1		< 0.10
Messpunkt Ende 9	Ventilinsel 2		< 0.10
Messpunkt Ende 10	Ventilinsel 3		< 0.10
Messpunkt Ende 11	Ventilinsel 4		< 0.10
Messpunkt Ende 12	LT01.HS01.X01 Klemmkasten		< 0.10
Messpunkt Ende 13	LT01.HS01.X01 Montageplatte		< 0.10
Messpunkt Ende 14	LT01.HS01.X01 Deckel		< 0.10
Messpunkt Ende 15	LT01.HS01.X01 PE-Klemmen		< 0.10
Messpunkt Ende 16	Grundplatte Heizshuttle		< 0.10
Messpunkt Ende 17			
Messpunkt Ende 18			
Messpunkt Ende 19			
Messpunkt Ende 20			

zu prüfen:			
Ort	Bezeichnung	BMK-Nummer	Messwerte in OHM
UT01			
Messpunkt Ende 1	PE-Schiene-Einspeisung		< 0.10
Messpunkt Ende 2	Grundgestell		< 0.10
Messpunkt Ende 3	Grundplatte		< 0.10
Messpunkt Ende 4	UT01.X01 Klemmkasten		< 0.10
Messpunkt Ende 5	UT01.X01 Montageplatte		< 0.10
Messpunkt Ende 6	UT01.X01 Deckel		< 0.10
Messpunkt Ende 7	UT01.X01 PE-Klemmen		< 0.10
Messpunkt Ende 8	Ventilinsel 1		< 0.10
Messpunkt Ende 9			
Messpunkt Ende 10			

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	13.03.25
Projektnummer: 1005799	**durchgeführt von:**	Florian Biechl
Anlagentyp: BR 449_IP top pad_LHD/RHD_ITG_TOOL_1_1	**Messgerät:**	FLUKE 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Messung ausgef. Zwischen	Isolations-Widerstand in Megaohm	Prüfspannung in Volt
=EB+LT01.HS01-EBG1	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG2	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG3	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG4	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG5	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG6	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG7	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG8	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG9	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG10	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG11	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG12	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG13	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG14	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG15	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG16	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG17	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG18	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG19	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG20	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Messung ausgef. Zwischen	Isolations-Widerstand in Megaohm	Prüfspannung in Volt
=EB+LT01.HS01-EBG21	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG22	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG23	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG24	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG25	600W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG26	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG27	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG28	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG29	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG30	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG31	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG32	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG33	600W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG34	4200W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG35	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG36	4200W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG37	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG38	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG39	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG40	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG41	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG42	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG43	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG44	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG45	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG46	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG47	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG48	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Messung ausgef. Zwischen	Isolations-Widerstand in Megaohm	Prüfspannung in Volt
=EB+LT01.HS01-EBG49	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG50	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG51	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG52	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG53	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG54	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG55	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG56	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG57	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG58	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG59	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG60	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG61	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG62	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG63	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG64	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG65	1360W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG66	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG67	2040W/230V Typ B	L-PE	550	527
=EB+LT01.HS01-EBG68	3000W/2x230V Typ C	L-PE	550	527
=M25+LT01-MA1	Drive Heating Shuttle	L-PE	550	527

Profinetmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	
Projektnummer: 1005799	**durchgeführt von:**	
Anlagentyp: BR 449_IP top pad_LHD/RHD_ITG_TOOL_1_1	**Messgerät:**	WIREEXPERT 4500
Baujahr: 2024	**Messgerät Nr.**	462

zu prüfen:				
Betriebsmittel				Messung o.k
				siehe Protokoll

Offene Punkte

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	
Projektnummer: 1005799	**durchgeführt von:**	
Anlagentyp: BR 449_IP top pad_LHD/RHD_ITG_TOOL_1_1	**n.i.O. Durchführungsdatum:**	
Baujahr: 2024	**durchgeführt von:**	

Offene Punkte	entf.	i.O.	n.i.O	Maßnahme	Zuständig	Termin