## Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

| | |
|---|---|
| **Kunde:** | CEFA |
| **Projektnummer:** | 1005328 |
| **Anlagentyp:** | BR 449_IP_MTPE_250-32 |
| **Baujahr:** | 2024 |

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

**Inhaltsverzeichnis:**


**1.)** **Niederohmmessung**
**nach DIN VDE 0413 Teil 4 und**
**Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600**

**2.)** **Isolationsmessung**
**nach DIN VDE 0100 Teil 610**

3.) **FI Messung**
**nach DIN VDE 0100 Niederohmmessungsdokumentation**

4.) **Spannungsmessung**

5.) **Drehfeld- und Schleifenmessung**

6.) **24VDC Strom- und Spannungmessung**

7.) **Profinetmessung**

# Niederohmmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| **[Bereich 1: BASISANLAGE]** | | | |
| Messpunkt Anfang | PE-Schiene-Einspeisung | +A01-WEA.1 | 0,00 |
| | | | |
| Messpunkt Ende 1 | Maschine frame | =GE+B01-QC1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 2 | Cabel tray | =GE+B01-QC2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 3 | Control panel 1 | =GE+B01-QC3 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 4 | Control panel 2 | =GE+B01-QC4 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 5 | Docking | =GE+B01-QC5 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 6 | Maschine frame roof | =GE+B01-QC6 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 7 | Cabel tray roof | =GE+B01-QC7 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 8 | Lifting gear | =GE+B01-QC8 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 9 | | =GE+B01-QC9 | |
| Messpunkt Ende 10 | | =GE+B01-QC10 | |
| Messpunkt Ende 11 | | =GE+B01-QC11 | |
| Messpunkt Ende 12 | | =GE+B01-QC12 | |
| Messpunkt Ende 13 | | =GE+B01-QC13 | |
| Messpunkt Ende 14 | | =GE+B01-QC14 | |
| Messpunkt Ende 15 | | =GE+B01-QC15 | |
| Messpunkt Ende 16 | | | |
| Messpunkt Ende 17 | Frame lifting tabel | =GE+B02-QC1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 18 | Base plate1 | =GE+B02-QC2 | 0,00 |

| zu prüfen: | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| Messpunkt Ende 19 | Base plate2 | =GE+B02-QC3 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 20 | Cabel tray | =GE+B02-QC4 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 21 | Hot air blower1 | =GE+B02-QC5 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 22 | Hot air blower2 | =GE+B02-QC6 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 23 | Terminal box lifting tabel | =GE+B02-QC7 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 24 | | =GE+B02-QC8 | |
| Messpunkt Ende 25 | | =GE+B02-QC9 | |
| Messpunkt Ende 26 | | =GE+B02-QC10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| zu prüfen: | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| **[Bereich 2: SCHALTSCHRANK + KLEMMKÄSTEN]** | | | |
| Messpunkt Anfang | PE-Schiene-Einspeisung | +A01-WEA.1 | 0,00 |
| | | | |
| Messpunkt Ende 1 | Touchpanelgehäuse | +B01.X02 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 2 | Montageplatte Touchpanelgehäuse | +B01.X02 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 3 | Tür Touchpanelgehäuse | +B01.X02 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 4 | | | |
| Messpunkt Ende 5 | Klemmkasten | +B02.X01 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 6 | Montageplatte Klemmkasten | +B02.X01 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 7 | Deckel Klemmkasten | +B02.X01 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| zu prüfen: | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| **[Bereich 3: BETRIEBSMITTEL]** | | | |
| Messpunkt Anfang | PE-Schiene-Einspeisung | +A01-WEA.1 | 0,00 |
| | | | |
| Messpunkt Ende 1 | Service Steckdose Schaltschrank | =AA+A01-XDB1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 2 | Service Steckdose Schaltschrank | =AA+A01-XDB2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 3 | | | |
| Messpunkt Ende 4 | Service Steckdose Touchpanel | =HMI+B01.X02-XS1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 5 | Steckdose Anlage | =AA+B01-XDB1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 6 | Steckdose Anlage | =AA+B01-XDB2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 7 | Anlagenlicht | =AA+B01-EAA1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 8 | Anlagenlicht | =AA+B01-EAA2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 9 | Anlagenlicht | =AA+B01-EAA3 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 10 | Steckdose Monitor | =HMI+B01-XDB1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 11 | Steckdose Monitor | =HMI+B01-XDB2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 12 | | | |
| Messpunkt Ende 13 | Kühlgerät | =EA.1+B01-XS1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 14 | | | |
| Messpunkt Ende 15 | Antrieb Hubtisch | =ME.1+B01-MAA1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 16 | Fremdlüfter Antrieb Hubtisch | =ME.1+B01-MAA1-MAA | 0,00 |
| Messpunkt Ende 17 | | | |
| Messpunkt Ende 18 | Gebläse Heißluft 1 | =GK.2+B02-MAA1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 19 | Gebläse Heißluft 2 | =GK.2+B02-MAA2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 20 | | | |
| Messpunkt Ende 21 | Schutzleiter Stecker Unterwerkzeug 1 =XS.L1+B01-XS1 | =XS.L1+B01-XS1:F1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 22 | Neutralleiter Stecker Unterwerkzeug 1 =XS.L1+B01-XS1 | =XS.L1+B01-XS1:F2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 23 | Schutzleiter Stecker Oberwerkzeug 1 =XS.U1+B02-XS1 | =XS.U1+B02-XS1:F1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 24 | Neutralleiter Stecker Oberwerkzeug 1 =XS.U1+B02-XS1 | =XS.U1+B02-XS1:F2 | 0,00 |
| | | | |

| zu prüfen: | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| | | | |
| | | | |

## Isolationsmessung

**Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ**

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | **Isolations-Widerstand in Megaohm** | **Prüfspannung in Volt** |
| | Einspeisung | N-PE | 0 | 520 |
| | | | | |
| =AA+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | 500 | 520 |
| =AA+A01-XDB2 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | 500 | 520 |
| | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | L-PE | 500 | 520 |
| =AA+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | L-PE | 500 | 520 |
| =AA+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | L-PE | 500 | 520 |
| =AA+B01-EAA1 | Anlagenlicht | L-PE | 500 | 520 |
| =AA+B01-EAA2 | Anlagenlicht | L-PE | 500 | 520 |
| =AA+B01-EAA3 | Anlagenlicht | L-PE | | 520 |
| =HMI+B01-XDB1 | Steckdose Monitor | L-PE | 500 | 520 |
| =HMI+B01-XDB2 | Steckdose Monitor | L-PE | 500 | 520 |
| | | | | |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L1-PE | 500 | 520 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L2-PE | 500 | 520 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L3-PE | 500 | 520 |
| | | | | |
| =ME.1+B01-MAA1 | Antrieb Hubtisch | L1-PE | 500 | 520 |
| =ME.1+B01-MAA1 | Antrieb Hubtisch | L2-PE | 500 | 520 |
| =ME.1+B01-MAA1 | Antrieb Hubtisch | L3-PE | 500 | 520 |

| zu prüfen: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | **Isolations-Widerstand in Megaohm** | **Prüfspannung in Volt** |
| =ME.1+B01-MAA1-MAA | Fremdlüfter Antrieb Hubtisch | L1-PE | 500 | 520 |
| =ME.1+B01-MAA1-MAA | Fremdlüfter Antrieb Hubtisch | L2-PE | 500 | 520 |
| =ME.1+B01-MAA1-MAA | Fremdlüfter Antrieb Hubtisch | L3-PE | 500 | 520 |
| | | | | |
| =GK.2+B02-MAA1 | Gebläse Heißluft 1 | L1-PE | 480 | 520 |
| =GK.2+B02-MAA1 | Gebläse Heißluft 1 | L2-PE | 480 | 520 |
| =GK.2+B02-MAA1 | Gebläse Heißluft 1 | L3-PE | 480 | 520 |
| =GK.2+B02-MAA2 | Gebläse Heißluft 2 | L1-PE | 480 | 520 |
| =GK.2+B02-MAA2 | Gebläse Heißluft 2 | L2-PE | 480 | 520 |
| =GK.2+B02-MAA2 | Gebläse Heißluft 2 | L3-PE | 480 | 520 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Isolationsmessung

**Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ**

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 25.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messung Zwischen** | **Isolations-Widerstand in Megaohm** | **Prüfspannung in Volt** |
| +A01-XE.140-2:1 | =XS.U1+B02-XS2:B1 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:2 | =XS.U1+B02-XS2:B2 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:3 | =XS.U1+B02-XS2:B3 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:4 | =XS.U1+B02-XS2:B4 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:5 | =XS.U1+B02-XS2:B5 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:6 | =XS.U1+B02-XS2:C1 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:7 | =XS.U1+B02-XS2:C2 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:8 | =XS.U1+B02-XS2:C3 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:9 | =XS.U1+B02-XS2:C4 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:10 | =XS.U1+B02-XS2:C5 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:11 | =XS.U1+B02-XS2:D1 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:12 | =XS.U1+B02-XS2:D2 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:13 | =XS.U1+B02-XS2:D3 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:14 | =XS.U1+B02-XS2:D4 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:15 | =XS.U1+B02-XS2:D5 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:16 | =XS.U1+B02-XS2:E1 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:17 | =XS.U1+B02-XS2:E2 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:18 | =XS.U1+B02-XS2:E3 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:19 | =XS.U1+B02-XS2:E4 | | L-PE | 500 | 520 |
| +A01-XE.140-2:20 | =XS.U1+B02-XS2:E5 | | L-PE | 500 | 520 |

| zu prüfen: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messung Zwischen** | **Isolations-Widerstand in Megaohm** | **Prüfspannung in Volt** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# FI Messung Auslösezeit ~40ms Auslösestrom <30mA

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 25.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **FI-Schutzschalter** | **Bemessungs-fehlerstrom FI in mA** | **Prüfung FI-Schutzschalter mit Prüftaste** | **FI-Auslösezeit tA in ms** | **FI-Auslösestrom in mA** |
| =AA+A01-XDB1 | =AA+A01-FBA1 | 30 | OK | 33.6 | 21 |
| =AA+A01-XDB2 | =AA+A01-FBA1 | 30 | OK | 33.6 | 21 |
| | | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | =AA+A01-FBA1 | 30 | OK | 33 | 21 |
| =AA+B01-XDB1 | =AA+A01-FBA2 | 30 | OK | 33 | 24 |
| =AA+B01-XDB2 | =AA+A01-FBA2 | 30 | OK | 33 | 24 |
| =AA+B01-EAA1 | =AA+A01-FBA3 | 30 | OK | 33.8 | 24 |
| =AA+B01-EAA2 | =AA+A01-FBA3 | 30 | OK | 33.8 | 24 |
| | | | | | |
| =HMI+B01-XDB1 | =AA+A01-FBA4 | 30 | OK | 34 | 27 |
| =HMI+B01-XDB2 | =AA+A01-FBA4 | 30 | OK | 34.4 | 27 |
| | | | | | |
| =EA.1+B01-XS1 (L1) | =EA+A01-FBA1 | 30 | OK | 33.6 | 21 |
| =EA.1+B01-XS1 (L2) | =EA+A01-FBA1 | 30 | OK | 33.8 | 24 |
| =EA.1+B01-XS1 (L3) | =EA+A01-FBA1 | 30 | OK | 33.6 | 24 |
| | | | | | |

# Spannungsmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 175 |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | | **Spannung in Volt** |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-L2 | | 399 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L2-L3 | | 400 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-L3 | | 398 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-N | | 230 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L2-N | | 230 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L3-N | | 229 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-PE | | 230 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L2-PE | | 230 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L3-PE | | 229 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| =AA+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-N | | 230 |
| =AA+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | | 230 |
| =AA+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | N-PE | | 0 |
| =AA+A01-XDB2 | Service Steckdose Schaltschrank | L-N | | 230 |
| =AA+A01-XDB2 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | | 230 |
| =AA+A01-XDB2 | Service Steckdose Schaltschrank | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| =HMI+B01.X02-XDB1 | Service Steckdose Touchpanel | L-N | | 230 |
| =HMI+B01.X02-XDB1 | Service Steckdose Touchpanel | L-PE | | 230 |
| =HMI+B01.X02-XDB1 | Service Steckdose Touchpanel | N-PE | | 0 |
| =AA+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | L-N | | 230 |

| zu prüfen: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | | **Spannung in Volt** |
| =AA+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | L-PE | | 230 |
| =AA+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | N-PE | | 0 |
| =AA+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | L-N | | 230 |
| =AA+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | L-PE | | 230 |
| =AA+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | N-PE | | 0 |
| =HMI+B01-XDB1 | Steckdose Monitor | L-N | | 230 |
| =HMI+B01-XDB1 | Steckdose Monitor | L-PE | | 230 |
| =HMI+B01-XDB1 | Steckdose Monitor | N-PE | | 0 |
| =HMI+B01-XDB2 | Steckdose Monitor | L-N | | 230 |
| =HMI+B01-XDB2 | Steckdose Monitor | L-PE | | 230 |
| =HMI+B01-XDB2 | Steckdose Monitor | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L1-L2 | | 400 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L2-L3 | | 399 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L1-L3 | | 400 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L1-N | | 230 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L2-N | | 230 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L3-N | | 230 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L1-PE | | 230 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L2-PE | | 230 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | L3-PE | | 230 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Spannungen Klemmkästen** | **Bezeichnung** | | | **Spannung in Volt** |
| +B02.X01 | 24V DC Steuerspannung | -XE-22 | | 23.8 |

| zu prüfen: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | | **Spannung in Volt** |
| +B02.X01 | 24V DC Dauerplus | -XE-23 | | 23.8 |
| +B02.X01 | Not-Halt Allgemein | -XE-24 | | 23.8 |
| +B02.X01 | Not-Halt Einlegebereich | -XE-25 | | 23.8 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Spannungen Stecker** | **Bezeichnung** | | | **Spannung in Volt** |
| =XS.L1+B01-XS1 | 24V DC Steuerspannung | :C2 | | 24,00 |
| =XS.L1+B01-XS1 | 24V DC Dauerplus | :C6 | | 24,00 |
| =XS.L1+B01-XS1 | Not-Halt Allgemein | :C3 | | 24,00 |

# Drehfeld und Schleifenimpedanz

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 25.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsmittel | Bezeichnung | Drehfeld | L-PE<br>Ohm | L-PE<br>Amp. |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter (L1) | 123 | 0.25 | 932 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter (L2) | | 0.24 | 973 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter (L3) | | 0.25 | 935 |
| | | | | |
| =AA+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | | 0.31 | 752 |
| =AA+A01-XDB2 | Service Steckdose Schaltschrank | | 0.35 | 666 |
| | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | | 0.54 | 433 |
| =AA+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | | 0.54 | 428 |
| =AA+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | | 0.60 | 390 |
| =AA+B01-EAA1 | Anlagenlicht | | 0.47 | 491 |
| =AA+B01-EAA2 | Anlagenlicht | | 0.26 | 888 |
| | | | | |
| =HMI+B01-XDB1 | Steckdose Monitor | | 0.69 | 334 |
| =HMI+B01-XDB2 | Steckdose Monitor | | 0.57 | 406 |
| | | | | |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät (L1) | 123 | 0.51 | 453 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät (L2) | | 0.54 | 424 |
| =EA.1+B01-XS1 | Kühlgerät (L3) | | 0.51 | 452 |
| | | | | |

# 24VDC Strom- und Spannungmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | Fluke 175 |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | | **Spannung in V Ausgang** | **Maximal Messwerte in Ampere** | **Eingestellter Wert** |
| =GD24+A01-TCB1 | | 24 | | |
| =GD24+A01-TCB2 | | 24 | | |
| | | | | |
| =GD24+A01-QAC1 | | 24 | | 6A |
| | | | | |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 1 | 24 | | 6A |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 2 | 24 | | 3A |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 3 | 24 | | 6A |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 4 | 24 | | 6A |
| | | | | |
| =GD24+A01-QAC3 | Kanal 1 | 24 | | 8A |
| =GD24+A01-QAC3 | Kanal 2 | 24 | | 6A |
| =GD24+A01-QAC3 | Kanal 3 | 24 | | 6A |
| =GD24+A01-QAC3 | Kanal 4 | 24 | | 3A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Profinetmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 25.10.24 |
| **Projektnummer: 1005328** | **durchgeführt von:** | Enright |
| **Anlagentyp: BR 449_IP_MTPE_250-32** | **Messgerät:** | WIREEXPERT 4500 |
| **Baujahr: 2024** | **Messgerät Nr.** | |

| **zu prüfen:** | | |
|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | | **Messung o.k** |
| ==1005328=PLC+B02.X01-WGB1 | 9.80m | OK |
| | | |
| ==1005328=XS.L1+B01-WGB1 | 6.27m | OK |
| | | |
| ==1005328=XS.U1+B02-WGB1 | 9.90m | OK |
| | | |
| ==1005328=HMI+B01.X02-WGB1 | 7.99m | OK |
| | | |
| ==1005328=HMI+B01-WGB1 | 8.91m | OK |
| ==1005328=HMI+B01-WGB3 | 5.01m | OK |
| | | |
| | | |
| | | |