Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

Kunde:	CEFA
Projektnummer:	1005803
Anlagentyp:	BR 449_IP lower center cover+glove box_LHD_EDGE_TOOL_1+0_1+0
Baujahr:	2024

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

Inhaltsverzeichnis:

1.) **Niederohmmessung nach DIN VDE 0413 Teil 4 und Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600**

2.) **Isolationsmessung nach DIN VDE 0100 Teil 610**

3.) **Profinetmessung**

4.) **Offene Punkte**

Niederohmmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	14.03.25
Projektnummer: 1005803	**durchgeführt von:**	Florian Biechl
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+glove box_LHD_EDGE_TOOL_1+0_1+0	**Messgerät:**	FLUKE 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:			
Ort	Bezeichnung	BMK-Nummer	Messwerte in OHM
LT01			
Messpunkt Ende 1	PE-Schiene-Einspeisung		< 0,10
Messpunkt Ende 2	Grundgestell		< 0,10
Messpunkt Ende 3	Grundplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 4	LT01.X01 Klemmkasten		< 0,10
Messpunkt Ende 5	LT01.X01 Montageplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 6	LT01.X01 Deckel		< 0,10
Messpunkt Ende 7	LT01.X01 PE-Klemmen		< 0,10
Messpunkt Ende 8	Ventilinsel 1		< 0,10
Messpunkt Ende 9	Ventilinsel 2		< 0,10
Messpunkt Ende 10			

zu prüfen:			
Ort	Bezeichnung	BMK-Nummer	Messwerte in OHM
UT01			
Messpunkt Ende 1	PE-Schiene-Einspeisung		< 0,10
Messpunkt Ende 2	Grundgestell		< 0,10
Messpunkt Ende 3	Grundplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 4	UT01.X01 Klemmkasten		< 0,10
Messpunkt Ende 5	UT01.X01 Montageplatte		< 0,10
Messpunkt Ende 6	UT01.X01 Deckel		< 0,10
Messpunkt Ende 7	UT01.X01 PE-Klemmen		< 0,10
Messpunkt Ende 8			
Messpunkt Ende 9			
Messpunkt Ende 10			

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	Florian Biechl
Projektnummer: 1005803	**durchgeführt von:**	14.03.2025
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+glove box_LHD_EDGE_TOOL_1+0_1+0	**Messgerät:**	FLUKE 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Messung ausgef. Zwischen	Isolations-Widerstand in Megaohm	Prüfspannung in Volt
=EC.01+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.02+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.03+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.04+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.05+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.06+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.07+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527
=EC.08+UT01-EB1	LHS 21S System,230V/2.0kW	L-PE	550	527

Profinetmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	24.10.24
Projektnummer: 1005803	**durchgeführt von:**	Kozla
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+glove box_LHD_EDGE_TOOL_1+0_1+0	**Messgerät:**	WIREEXPERT 4500
Baujahr: 2024	**Messgerät Nr.**	462

zu prüfen:				
Betriebsmittel				Messung o.k
				siehe Protokoll

Offene Punkte

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	
Projektnummer: 1005803	**durchgeführt von:**	
Anlagentyp: BR 449_IP lower center cover+glove box_LHD_EDGE_TOOL_1+0_1+0	**n.i.O. Durchführungsdatum:**	
Baujahr: 2024	**durchgeführt von:**	

Offene Punkte	entf.	i.O.	n.i.O	Maßnahme	Zuständig	Termin